

REALIZACJA INWESTYCJI GMINNYCH ZA 2008 ROK

zł

LP	Dz	Rozdz.	NAZWA ZADANIA	PLAN NA 2008	FINANSOWANIE INWESTYCJI						RAZEM:	%12:5	KOSZTY						UWAGI
					ŚRODKI WŁASNE			ZPORR	PAŃSTWA	DOTACJA z GFOŚiGW			NAKLADY PONIESIONE W 2008 ROKU			NAKLADY PONIESIONE DO 2008 ROKU	OD POCZĄTKU REALIZACJI ZADANIA		
					RAZEM:	w tym:	RAZEM:			w tym:			RAZEM:	w tym:					
						zobow. za 2007 r.				zobow. za 2008 r.				darowizny					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
1	010	01010	WODOCIĄG KOSEWO GÓRNE	129 450,00	129 446,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 446,16	100,0	134 586,16	0,00	5 140,00	211 396,89	345 983,05	ZAKOŃCZONA	
2	010	01010	WODOCIĄG UŻRANKI KOLONIA	178 470,00	178 464,06	19 999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	178 464,06	100,0	158 464,07	0,00	0,00	29 577,25	188 041,32	ZAKOŃCZONA	
3	010	01010	WODOCIĄG ZALEC KOLONIA	123 900,00	123 874,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 874,23	100,0	129 619,21	0,00	5 744,98	0,00	129 619,21	ZAKOŃCZONA	
4	010	01010	KANALIZACJA RYDWĄGI	178 880,00	128 870,13	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	178 870,13	100,0	184 390,13	0,00	5 520,00	116 340,40	300 730,53	ZAKOŃCZONA	
5	010	01010	WODOCIĄG KIERSZTANOWO	72 200,00	22 027,02	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 027,02	30,5	19 827,02	0,00	0,00	31 107,24	50 934,26	KONTYNUACJA	
6	010	01010	KANALIZACJA PROBARK	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	3 851,94	3 851,94	KONTYNUACJA	
7	010	01010	KANALIZACJA WYSZEMBORK - ETAP I	12 200,00	12 187,04	12 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 187,04	99,9	48,04	0,00	0,00	43 593,80	43 641,84	KONTYNUACJA	
8	010	01010	KANALIZACJA LASOWIEC	50 000,00	38 886,04	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	48 886,04	97,8	48 886,04	0,00	0,00	19 895,00	68 781,04	KONTYNUACJA	
9	010	01010	KANALIZACJA WYSZEMBORK - ETAP II	100 000,00	16 964,32	0,00	0,00	0,00	82 860,00	0,00	99 824,32	99,8	99 824,32	0,00	0,00	0,00	99 824,32	KONTYNUACJA	
10	010	01010	KANALIZACJA I WODOCIĄG RYDWĄGI	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 540,00	0,00	8 540,00	34,2	8 540,00	0,00	0,00	0,00	8 540,00	KONTYNUACJA	
11	010	01010	WODOCIĄG MLYNOWO	38 800,00	38 260,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 260,05	98,6	40 948,05	0,00	2 688,00	0,00	40 948,05	ZAKOŃCZONA	
12	010	01010	WODOCIĄG I KAKANALIZACJA MARCINKOWO	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	100,0	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	KONTYNUACJA	
13	010	01010	BUDOWA PRZEPOMPOWNI W MARCINKOWIE	100 630,00	30 629,24	23 231,51	0,00	0,00	70 000,00	0,00	100 629,24	100,0	77 397,73	0,00	0,00	70 968,92	148 366,65	ZAKOŃCZONA	
14	010	01010	ZAKUP POMP KANALIZACYJNYCH	7 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 876,86	0,00	7 876,86	100,0	7 876,66	0,00	0,00	0,00	7 876,66	ZAKOŃCZONA	
15	010	01010	KANALIZACJA KOSEWO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	3 851,94	3 851,94	KONTYNUACJA	
16	010	01010	KANALIZACJA ZAWADA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	3 851,96	3 851,96	KONTYNUACJA	
17	010	01010	KANALIZACJA MLYNOWO-MUNTOWO-POPOWO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	5 357,16	5 357,16	KONTYNUACJA	
	010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 167 410,00	769 608,29	57 570,50	0,00	0,00	229 276,86	0,00	998 885,15	85,6	960 407,43	0,00	19 092,98	539 792,50	1 500 199,93		
19	600	60095	BUDOWA WIATY PRZYSTANKOWEJ W BOŻEM	8 173,00	8 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 173,00	100,0	8 173,00	0,00	0,00	0,00	8 173,00	ZAKOŃCZONA	
	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	8 173,00	8 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 173,00	100,0	8 173,00	0,00	0,00	0,00	8 173,00		
20	700	70005	WYKUP NIERUCHOMOŚCI	50 000,00	14 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 095,00	28,2	14 095,00	0,00	0,00	0,00	14 095,00	ZAKOŃCZONA	
21	700	70005	WYKUP HYDROFURNI W SZESTNIE	75 000,00	72 563,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 563,60	96,8	72 563,60	0,00	0,00	0,00	72 563,60	KONTYNUACJA	
	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	125 000,00	86 658,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 658,60	69,3							
22	750	75023	ZAKUP SERWERA DO BAZ DANYCH I PROGRAMU ANTYWIRUSOWEGO	7 811,00	7 810,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 810,26	100,0	7 810,26	0,00	0,00	0,00	7 810,26	ZAKOŃCZONA	
23	750	75023	MODERNIZACJA BUDTNKU URZĘDU UL. KRÓLEWIECKA 60A	185 700,00	185 691,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 691,32	100,0	185 691,32	0,00	0,00	0,00	185 691,32	ZAKOŃCZONA	
24	750	75023	ZAKUP ZESTAWU KOMPUTEROWEGO	3 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 475,52	0,00	3 475,52	100,0	3 475,52	0,00	0,00	0,00	3 475,52	ZAKOŃCZONA	
	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	196 987,00	193 501,58	0,00	0,00	0,00	3 475,52	0,00	196 977,10	100,0	196 977,10	0,00	0,00	0,00	196 977,10		
25	754	75412	ZAKUP SAMOCHODU PŻARNICZEGO JEDNOSTCE OSP GĄŻWA	26 200,00	26 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 200,00	100,0	26 200,00	0,00	0,00	0,00	26 200,00	ZAKOŃCZONA	
	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	26 200,00	26 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 200,00	100,0	26 200,00	0,00	0,00	0,00	26 200,00		
26	801	80104	ADAPTACJA POMIESZCZEŃ NA ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY W PRZEDSZKOLU "STOKROTKA" W MRĄGOWIE	37 279,00	37 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 279,00	100,0	37 279,00	0,00	0,00	0,00	37 279,00	ZAKOŃCZONA	
	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	37 279,00	37 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 279,00	100,0	37 279,00	0,00	0,00	0,00	37 279,00		
27	852	85219	ZAKUP KSEROKOPIARKI	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	100,0	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	ZAKOŃCZONA	
	852		POMOC SPOŁECZNA	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	100,0	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00		
28	900	90002	ZAKUP KONTENERÓW DO SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW - SZT 12	13 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 102,80	0,00	13 102,80	100,0	13 102,80	0,00	0,00	0,00	13 102,80	ZAKOŃCZONA	

25	900	90002	DOFINANSOWANIE DO OPRACOWANIA PROJEKTU NA BUDOWĘ "ZAKŁADU ZAGOSPODAROWNIA ODPADAMI W POLSKIEJ WSI"	8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 280,96	0,00	8 280,96	96,3	8 280,96	0,00	0,00	0,00	8 280,96	ZAKOŃCZONA
29	900	90015	MODERNIZACJA OŚWIETLENIA TERENU GMINY MRAĞOWO	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 500,00	100,0	12 500,00	0,00	0,00	0,00	12 500,00	ZAKOŃCZONA
	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	34 203,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	21 383,76	0,00	33 883,76	99,1	33 883,76	0,00	0,00	0,00	33 883,76	
30	921	92109	BUDOWA ŚWIE TLICY W K IERSZTANOWIE	12 046,00	12 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 046,00	100,0	12 046,00	0,00	0,00	0,00	12 046,00	KONTYNUACJA
31	921	92109	REMONT ŚWIE TLICY W GA ŻWIE	8 000,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 100,00	76,3	6 100,00	0,00	0,00	0,00	6 100,00	KONTYNUACJA
	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	20 046,00	18 146,00	0,00	0,00	0,00		0,00	18 146,00	90,5	18 146,00	0,00	0,00	0,00	18 146,00	
32	926	92601	BUDOWA INFRASTRUKTURY SPORTÓW ZIMOWYCH G4W - ETAP III	99 782,00	99 781,54	99 196,50	0,00	0,00	0,00	0,00	99 781,54	100,0	585,04	0,00	0,00	2 859 319,20	2 859 904,24	ZAKOŃCZONA
33	926	92601	WYPOSA ŻENIE DO OŚRODKA NARCIARSKIEGO G4W	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	100,0	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	ZAKOŃCZONA
	926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	114 782,00	114 781,54	99 196,50	0,00	0,00	0,00	0,00	114 781,54	100,0	15 585,04	0,00	0,00	2 859 319,20	2 874 904,24	
OGÓŁEM				1 735 080,00	1 271 848,01	156 767,00	0,00	0,00	254 136,14	0,00	1 525 984,15	87,9	1 301 651,33	0,00	19 092,98	3 399 111,70	4 700 763,03	

Opracowała: kier.ref IPP Beata Mularczyk

Wójt Gminy Mrağowo
Jerzy Krasieński

